

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

1.	100000 (КТПКВК МБ)	Деражнянська міська рада (найменування головного розпорядника)
2.	110000 (КТПКВК МБ)	Деражнянська міська рада (найменування відповідального виконавця)
3.	117330 (КТПКВК МБ) (КФКВК)	Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
	Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

5. Мета бюджетної програми: будівництво об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	Проектування та реконструкція об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Проектування та реконструкція об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності	0	673931	673931	0	673860	673860	0	-71	-71
	Усього	0	673931	673931	0	673860	673860	0	-71	-71

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Відхилення убовлене уточненням вартості виготовлених проектів з реконструкції об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень										
N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Програма соціально-економічного та культурного розвитку міста Деражня на 2019р	0	673931	673931	0	673860	673860	0	-71	-71

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	обсяг видатків на виготовлення ПКД з реконструкції об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності	грн.	рішення м/р	0	291575	291575	0	291504	291504	0	-71	-71
	обсяг видатків на реконструкцію об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності	грн.	рішення м/р	0	382356	382356		382356	382356	0	0	0
Відхилення убовлене уточненням вартості виготовлених проектів з реконструкції об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності												
2	продукту											
	кількість об'єктів комунальної власності, на які виготовлено проектно-кошторисну документацію	од.		0	4	4	0	4	4	0	0	0

	кількість реконструйованих об'єктів комунальної власності	од.		0	1	1	0	1	1	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективності											
	середні витрати на виготовлення одного проекту з реконструкції об'єкта комунальної власності	грн.	розрахунок	0	72894	72894	0	72876	72876	0	-18	-18
	середні видатки на реконструкцію одного об'єкта комунальної власності	грн.	розрахунок	0	382356	382356	0	382356	382356	0	0	0
Відхилення убуване уточненням вартості виготовлених проектів з реконструкції об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності												
4	якості											
	рівень готовності ПКД та об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності	%		0	100	100	0	100	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Завдання, які покладені на виконання робіт з реконструкцією об'єкта соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності виконано в повному обсязі												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів



А.М.Ковпак
(ініціали/ініціал, прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів



І.Д.Гончаренко
(ініціали/ініціал, прізвище)